## **15 DE MARZO DE 2025**



# INFORME DE CALDERA MEDICION DE ESPESORES Y ESTANQUEIDAD

JULIO E. RODRIGUEZ
POTENCIA ACTIVA



# CALDERA ACU-HUMU-TUBULAR

Razón social: Molinos del Rio de la Plata

Dirección del obrador:

Responsable de la empresa:

Responsable de Hig y Seg: Ing. Electromecánico Julio E. Rodríguez M.P. N°4168

**CPIAyA** 

Fecha de inspección: 28/03/2025

Ing. Ernesto Rodríguez
Esp. en Ingiene y Seguridad
M.P. 4163 CPIAVA
M.P. A 3431 CPAIM



## Contenido

Intro	oducción	. 1
Desc	cripción de cómo se realizó la prueba	. 2
	Medición de espesores	
	Inspección del cuerpo de caldera	
	Prueba de estanqueidad	
	Verificación de sedimentos y accesorios	
	clusión	

Ing. Ernesto Rodríguez Esp. en Higiene y Seguridad M.P. A 3431 CPAIM



#### Introducción





El viernes 15 de marzo de 2025, a las 11:00 hs aproximadamente, se llevó a cabo la inspección, medición y control de la caldera de tipo humo tubular perteneciente a la empresa **Molinos del Río de la Plata**. La misma fue fabricada por **Metalúrgica Gunther – L. N. de Alem, Misiones**, y cuenta con las siguientes características técnicas:

Superficie de calefacción: 117 m²
 Presión de diseño: 14 kg/cm²
 Presión de trabajo: 4 kg/cm²

#### Objetivo de la Inspección:

La inspección se realizó con el propósito de evaluar el estado estructural y operativo de la caldera, con especial énfasis en **seguridad e higiene industrial**, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las normativas vigentes para equipos sometidos a presión.

#### **Normativa Aplicable:**

El procedimiento de inspección se llevó a cabo conforme a la normativa vigente para equipos sometidos a presión, considerando los estándares aplicables de seguridad industrial y mantenimiento preventivo.

#### Contexto de Uso:

La caldera inspeccionada es utilizada en procesos industriales dentro de la planta, donde su funcionamiento es clave para garantizar la eficiencia en la producción.

Ing. Ernesto Rodríguez
Esp. en Ingiene y Seguridad
ALP 4168 CPIAYA




#### Alcance de la Inspección:

Durante la inspección se realizaron las siguientes verificaciones técnicas:

- 1. **Medición de espesores** en los tubos, el cuerpo de la caldera y la placa del cuerpo de caldera.
- 2. **Inspección visual** del cuerpo de la caldera, los tubos y la placa del cuerpo de caldera.
- 3. **Prueba de presión**: Se sometió la caldera a una presión de 7 kg/cm² para verificar su estanqueidad.
- 4. **Verificación de incrustaciones**: Se realizó el desagote total de la caldera y se inspeccionaron las partes bajas para detectar posibles incrustaciones.

### DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE REALIZÓ LA PRUEBA

1- Para realizar la medición de espesores se utilizó un instrumento marca BASIC ultrasónico, tipo medidor de espesores, se adjunta certificado de calibración:



Ing. Ernesto Rodríguez
Esp. en Higiene y Seguridad
M.P. A 431 CPAIM



- 2- Para la inspección del cuerpo de caldera, se presuriza la caldera a una presión en el cuerpo de caldera de 10 kg/cm2, y todos los accesorios, como ser válvulas de seguridad, de purgas y venteo, están bridado para evitar pérdidas, la inspección se realizó en forma visual en los colectores, domo superior, placa de Caldera y cuerpo de caldera.
- 3- Para comprobar su estanqueidad se colocó un manómetro calibrado de las siguientes características.









#### Certificado de calibración

221109A (01)

Equipo calibrado:

Manómetro analógico de 20 kgf/cm², res. 0,5 kgf/cm²

Marca y modelo:

NUOVA FIMA

Identificación:

N° de serie:

N° asignado:

221109A

Fecha calibración:

9/11/2022

Cliente:

Gonar Automotores S.A.

Av. Blas Parera 5508, (S3000) Santa Fe

Trabajo solicitado:

Calibración.

Método utilizado:

Aplicación de presión en un circuito cerrado; comparación de la indicación del equipo (valor indicado), con el valor de referencia dado por el patrón (valor aplicado), de acuerdo al procedimiento interno IC009, "Calibración de

manómetros y sensores de presión".

Cond. ambientales:

Temperatura: 25,6 ± 1 °C

Humedad relativa: 55 ± 6%.

Datos del laboratorio:

LABMET, Laboratorio de Metrología del LAMYEN

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe Predio CONICET / PTLC - Colectora RN 168, El Pozo, (3000) Santa Fe

+54(342) 460-8585/1579 x2525

www.frsf.utn.edu.ar - labmet@frsf.utn.edu.ar

Los resultados informados corresponden exclusivamente al/los objeto/s identificado/s precedentemente, y están referidos al momento y condiciones en que se realizó la calibración/medición. El usuario es responsable de fijar la fecha de validez del presente certificado.

Este documento sólo es válido si está firmado en forma digital, y no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita del Laboratorio.

Este documento se aprueba y emite en forma digital, Para validar la firma escanee el código QR o haga clic sobre el mismo para abrir el vinculo, y siga las instrucciones del documento.



cn=Juan Marcos Banegas, o=LabMet-LAMYEN, ou=Responsable Técnico, email-jmbanegas@frsf.ut n.edu.ar, c=AR

















Certificado de calibración

221109A (01)

#### **RESULTADOS OBTENIDOS**

RANGO/ESCALA	VALOR APLICADO	VALOR INDICADO	U (k=2)
20 kgf/cm <sup>2</sup>	2,29 kgf/cm <sup>2</sup>	2,0 kgt/cm²	0,10 kgf/cm <sup>2</sup>
20 kgf/cm <sup>2</sup>	5,29 kgf/cm <sup>2</sup>	5,0 kgf/cm <sup>2</sup>	0,10 kgf/cm <sup>2</sup>
20 kgf/cm <sup>2</sup>	10,30 kgf/cm²	10,0 kgf/cm <sup>2</sup>	0,11 kgf/cm <sup>2</sup>
20 kgf/cm <sup>2</sup>	15,31 kgf/cm²	15,0 kgf/cm²	0,10 kgf/cm <sup>2</sup>
20 kgf/cm²	20,29 kgf/cm <sup>2</sup>	20,0 kgf/cm <sup>2</sup>	0,10 kgf/cm <sup>2</sup>

Para facilitar la interpretación de los resultados, todos los valores se expresan en la unidad del instrumento bajo calibración. El factor de conversión correspondiente a unidades del Sistema Internacional (SI) es: 1 bar = 10<sup>5</sup> Pa / 1 psi = 6,894757·10<sup>3</sup> Pa / 1 kgf/cm<sup>2</sup> = 9,80665·10<sup>4</sup> Pa / 1 mmH2O = 9,80638 Pa / 1 mmHg = 1,33322·10<sup>2</sup> Pa.

La incertidumbre expandida informada se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051 vigente. Incluye las fuentes atribuibles al método, como así también las que aporta el instrumento bajo calibración.

#### TRAZABILIDAD

El laboratorio asegura la trazabilidad de los resultados consignados en el presente certificado, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025, y las políticas de ILAC establecidas en el documento ILAC-P10:07/2020. Esto incluye la calibración a intervalos regulares de sus patrones, cuando corresponde. Para esta calibración se utilizaron los siguientes patrones:

EP011 - Módulo de presión Fluke 700P07

FIN DEL CERTIFICADO

que nos sirvió para comparar la lectura de los manómetros que posee la cadera, como sí también la verificación de la estanqueidad de esta.

4- Se realizó el desagote de las bridas de la parte inferir para la verificación en forma visual para verificar si se encuentra sedimentos por corrosión o por tratamiento de agua.

5-

## 1. MEDICIÓN DE ESPESORES

Ing. Ernesto Rodríguez
Esp. en Higiene y Seguridad
M.P. 4168 CPIAyA
M.P. A 3431 CPAIM



Las mediciones de espesores dieron los siguientes resultados:

## Placa delantera y trasera

		Puntos de medición														
Sector de medición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Esp. Min.
Placa delantera	15.2	15.6	15.5	15.3	15,9	15.5	15.2	15.3	15.8	15.3	15.2	15.5	156	15.2	15.2	15,42
Placa trasera	15,3	15,5	15,3	15,5	15,2	15,3	15,4	15,3	15,5	15,7	15,5	15,6	15,3	15,2	15,1	15,38

Cálculos de verificación: Material: SA-516-GR.70

Presión de diseño: 16.5 kg/cm2 Temperatura de diseño:371°C Tensión admisible: 116.6 MPa P=Máximo paso ente stays: 150mm C= coeficiente de montaje: 2.2 t=p.(p/s.c)1/2 t=11.93 mm

Espesor mínimo placa delantera 15.42 mm > 11.93 mm CUMPLE Espesor mínimo placa trasera 15.38 mm >11.93 mm CUMPLE

#### Foto





Ing. Ernesto Rodríguez
Esp. en higiene y Seguridad
M.P. A 3431 CPAIM



## Cuerpo de caldera

		Puntos de medición														
Sector de medición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Esp. Min.
Cuerpo de caldera	15,1	15,3	16,1	15,2	15,6	15,5	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,1	15,3	15,2	15,2	15,37

Cálculos de verificación: Material: SA-516-GR.70

Presión de diseño: 16.5 kg/cm2 Temperatura de diseño:371°C Tensión admisible: 116.6 MPa Diámetro exterior: 1850 mm E= Eficiencia de juntas: 1

Factor "y": 0.4

Corrosión admisible: 1 mm

t = ((P.D) / (2SE+2Yp)) + C t = 7.55 mm

Espesor mínimo para el cuerpo de caldera 15.37 mm >7.55 mm CUMPLE



## Tubos de agua

		Puntos de medición														
Sector de medición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Esp. Min.
Tubos acuo izq.	5	4,5	5,1	4,5	4,8	4,5	4,8	4,5	4.4	4,6	4,7	4,5	4,8	4,6	4,1	4,2
Tubos acuo der.	4.2	4,5	4,7	5,1	4,9	4,9	4,8	4,6	4,7	4,9	4,8	4,8	5	4,9	5.1	4,1

Ing. Brnesto Rodríguez Esp. en Higieney Seguridad M.P. A 168 CPIANA M.P. A 3431 CPAIM



Material: SA-106-GR


Presión de diseño: 16.5 kg/cm2 Temperatura de diseño:371°C Tensión admisible: 88.9 MPa Diámetro exterior: 76.2 mm

Factor de espesor por expansión: 0

t = ((P.D)/(2S+P))+0.005+e t=1.0668 mm

Espesor mínimo para el cuerpo de caldera 4.1 mm >1.066 mm CUMPLE





#### Tubos de humo presión de trabajo

	Puntos de medición											
Sector de medición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Esp. Min.	
Tubos humo	4,1	4,6	4,2	4,4	4,3	3,9	4,4	4,2	4,1	4	4	

Material: SA-516-GR.70

Temperatura de diseño:371°C

Do=Diámetro exterior del hogar 60.3 mm

T=Mínimo espesor medio 3.64 mm

L= longitud de la placa 3960 mm

Relación Do/t 17.33

Relación L/Do 65.7

Factor A 0.004

Factor B 10400 psi

Pa=((4B) /(3(Do/t)) 794.95 psi 55.89 kg/cm2

Presión externa máxima admisible (Pa)

Presión de diseño (Pd)

Pa>Pd 55.89 kg/cm2 >16.5kg/cm2

Ing. Ernesto Rodríguez
Esp. en Higiene y Seguridad
M.P. 4168 CPIAyA
M.P. A 3431 CPAIM







#### 2. INSPECCIÓN DEL CUERPO DE CALDERA

Durante la inspección del cuerpo de caldera se realizó una verificación visual de los componentes principales: tubos de agua, cuerpo de presión, colectores, placas, quemador, electrodos y base estructural.

No se detectaron anomalías visibles ni signos de deterioro estructural en ninguno de estos elementos.

Posteriormente, se llevó a cabo un ensayo hidráulico a presión, en el cual no se observaron pérdidas ni fugas en el cuerpo ni en los tubos de caldera.

En base a lo observado durante la inspección visual y al resultado del ensayo, se concluye que la caldera se encuentra en buen estado general de conservación y funcionamiento.



Ing. Brnesto Rodríguez
Esp. en Higiene y Seguridad
M.P. 4168 CPIANA
M.P. A 3431 CPAIM



## 3. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Para la prueba de presión, se llevó a una presión de 8kg/cm2 en forma inicial, donde no disminuyo conservando la presión de prueba. Tampoco presento perdidas ni filtraciones.





## 4. VERIFICACIÓN DE SEDIMENTOS Y ACCESORIOS

Finalizada la prueba de estanqueidad, se procedió al vaciado completo de la caldera, retirando las tapas de acceso ubicadas en los colectores inferiores y en la zona de registro del cuerpo de presión.

Durante esta etapa, no se detectaron sedimentos, incrustaciones ni desperfectos visibles en el interior de la caldera.

Asimismo, se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de alimentación de agua, sin registrar anomalías.

Se inspeccionó también el sistema de ingreso de combustible. El quemador se encuentra en buenas condiciones, sin signos de desgaste ni fallas evidentes.

#### Conclusión

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la inspección visual y la prueba hidráulica, se concluye que la caldera se encuentra en buen estado general y operativa. Todos los parámetros técnicos y visuales evaluados fueron satisfactorios, cumpliendo con las normativas vigentes para equipos sometidos a presión.

Se determina que la caldera puede operar de forma segura a una presión de 4 kg/cm², con una validez de un (1) año a partir de la fecha de inspección.

#### Recomendaciones:

• Se recomienda realizar el reemplazo de las válvulas de seguridad, asegurando su timbrado correspondiente.

• También se sugiere el cambio del tapón fusible, conforme a las condiciones de mantenimiento preventivo.

Ing. Brnesto Rodríguez Esp. en Higiene y Seguridad M.P. 4168 CPIAYA M.P. A 3431 CPAIM